

Stadiul lucrărilor de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice din Portul Constanța

26 Jun, 2022



foto: Facebook/ CFR Infrastructură - imagini șantier lucrări Lot I (Wiebe România)

CFR Infrastructură precizează stadiul lucrărilor în cadrul proiectului Port Constanța - PRIORITATEA I - 35 de linii (13, 398 km) și 75 de aparate de cale - 2 LOTURI.

Ordinul de începere a avut loc pe data de 15 iunie 2022.

Stadiul de execuție, până în prezent, pe lotul I:

- defrișare și curățare vegetație pe 70 % din suprafața totală estimată inițial;
- demontarea suprastructurii existente, în procent de 57% din cantitatea totală;
- excavații în ampriză până la cota platformei căii în procent de 19% din cantitatea totală;
- 1.680 buc. traverse de beton armat precomprimat deja în șantier, reprezentând 17% din cantitatea necesară;
- vagoanele încărcate cu șină sunt la intrarea în țară și vor ajunge în Portul Constanța în cursul săptămânii viitoare.

Zonele de acțiune sunt Port Zona A și Port Zona B, iar **obiectivul final** al lotului I reprezintă montarea a 32 de aparate de cale și 19 linii (6,598 km).

Sursa: <https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/>