

CFR: Stadiul de execuție pe Lotul I din Portul Constanța a ajuns la 57%

31 august 2022



Progresul fizic al lucrărilor executate de Wiebe România pe Lotul I (Prioritatea I), din Portul Constanța (Port Zona A și Port Zona B) a ajuns la 57%, după 76 de zile de la emiterea ordinului de începere, informează CFR SA.

În ceea ce privește stadiul de execuție, s-au înregistrat 3.111 metri de suprastructură CF nouă (47% din cantitatea necesară), 17 aparate de cale noi montate (54% din cantitatea necesară).

Totodată, trei linii CF au fost redeschise circulației/operațiunilor de manevră, respectiv liniile 1, 5 și 6 din zona Siloz 2.

Potrivit sursei citate, au mai rămas 73 de zile. Ordinul de începere a lucrărilor a fost stabilit la data de 15 iunie 2022, iar durata de execuție a lucrărilor este de 149 de zile.

Reprezentanții CFR susțin că finanțarea se face din Fondul de rezervă al Guvernului României.

Sursa: <https://www.agerpres.ro/economic-intern>